

3393592

EAN nr. :
 Teller nr. : 2362765
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvermogensonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 97 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /
 Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorleeg / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid
 Type der lokalen : Woning
 Plaats van onderzoek : Fr van Cauwelaertlaan 27 9100 Sint-N.
 Eigendom van : Bach Jansen
 Opdrachtgever : Conceso Nachtegalenlaan 9 9100 Sint-N.
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : Verhulst G. Datum van onderzoek : 12/03/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V~~ Max. Beveiliging : 6.3 Omschakelaar stand : ✓
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 13 Schak. : Diff 2P/40A/1300mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : XLS aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : EUB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²
 Beveiligingsnet/ondergrond op beveiligingsnet/ondergrond net - Wachtbuis : geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig / niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 17.6 Ω
 Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 2-8 Algemene isolatieweerstand : 17.6 MΩ
 Diff. schak. : algemene : Diff 2P/40A/1300mA bijkomende : Diff 2P/40A/30mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

zie Schema

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

N Dit verslag vervangt verslag nr. 3329206

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 12/03/2013
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49