



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

✗ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. **1045057E** Ref. verslag **RAPUR 16/10/23 - 2**

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	OPDORP		Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	EAVO		Gemeente	Walle		
BTW-nummer	BE 0865 956 048		Uitreikingsdatum	-- / -- / --		
of identiteitskaartnr.			Gemeente			
Plaats van onderzoek			Postnr	911		
Adres	KOUTERWEGEL 2		Gemeente	BELSELE		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□		Elektriciteits- verdelers			
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis appartement, andere)		<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid	
			<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid			

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _n (V ac/dc)	Novo 230V	3 x 20A 2p aut
Ø voedingskabel (mm²)	4x25mm²	2 x 16A 2p aut
I _n aansluiting (A)	40A	2 x 16A 2p aut
Type alg. schakelaar	aut	2 x 16A 2p aut
Aantal borden	1	1 x 32A 2p aut
Aantal eindstroombanen	13	1 x 16A 2p aut
Type aardelektrode	Ln	
Algemene diff.stroom.inr.	40A 300mA	
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A 300mA	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01		
Aardspreidingsweerstand :	12 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	10 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK/NOK
			Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK NOK		

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

U-En

opm. Venken a badmen bds niet gesl.

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP -- / -- / --

Besluit

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : -- / -- / --

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	29/10/23	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	Bepsha Ken No	Datum onderzoek:	29/10/2023
--	-----------------	--	----------------------	------------------	-------------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

25750
RAP-E-901 (01.07.2008)